

**PREGLED IZVRŠENIH RADOVA DO 1. MAJA 2010. GODINE**  
**(II faza III etapa)**

<b>1</b>	<b>SEKCIJA 1</b>	
	Plan. radovi do datuma izvještaja	80%
	Izvršeni radovi do datuma izvještaja	80%
	Napomena	<p>Završeni radovi na izradi i fekalne kanalizacije. Izvoneni su radovi na postavci konusnih komada nad fekalnim i kišnim šahtovima.</p> <p>Prelaz preko Sremske ulice, spajanje Sekcija 1 i 3 nije završen zbog toga što još uvek nije odobreno zatvaranje ulice. To je posao koji zahtjeva svega nekoliko dana, i zato je odložen za kasnije, kada se završe radovi u istoj ulici u Sekciji 3.</p> <p>Završena je postavka vodovodne mreže. Postavljeni su požarni nadzemni hidranti.</p> <p>U Sekciji 1 procentualno urađeno 88%, kanalizacione mreže, kao i 83% vodovodne mreže.</p>
<b>2</b>	<b>Sekcija 2</b>	
	Plan. radovi do datuma izvještaja	75%
	Izvršeni radovi do datuma izvještaja	75%
	Napomena	<p>Postavljanje behaton ploča na trotoarima uličici 1. maja.</p> <p>Postavljanje betonskih ivičnjaka 18/24cm, na podlogu od betona d+10cm</p> <p>Izrada donjeg nosećeg sloja od prirodnog šljunka.</p> <p>Izrada liveno-željeznih poklopaca na šahtovima kišne i fekalne kanalizacije.</p> <p>Postavljanje rasvjete, iskop i postavljanje kablovica.</p> <p>U Sekciji 2, procentualno je urađeno 100,00% od ukupne kanalizacione mreže, kao i 98,15% vodovodne mreže.</p>

<b>3</b>	<b>Sekcija 3</b>	
	Plan. radovi do datuma izvještaja	80%
	Izvršeni radovi do datuma izv.	80%
	Napomena	<p>Postavljanje betonskih ivičnjaka na podlozi od betona u ulici Cara Uroša je završeno do "Despotović" pumpe. Izrada završnog sloja tampona od drobljenog kamenog materijala. Detaljan prenos karakterističnih tačaka raskrsnice ulice Cara Uroša i Sremske, i izrada donjeg nosećeg sloja od šljunka prirodne granulacije. Izrada A.B. kolovozne konstrukcije – sokak kod "Nešković" pumpe. Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB11 debljine 5cm u pešačkim stazama od raskrsnice ulica Cara uroša i 1, Maja do "Despotovića" , lijeva strana. U sekciji 3 procentualno urađeno je 91,6% od ukupne kanalizacione mreže, kao i 92,2% vodovodne mreže.</p>
<b>4</b>	<b>Sekcija 4</b>	
	Plan. radovi do datuma izvještaja	75%
	Izvršeni radovi do datuma izv.	75%
	Napomena	<p>Izrada završnog sloja tampona od drobljenog kamenog materijala. Montaža betonskih konusnih redukcija Ø1000/600mm na betonska revizionna okna u ulici Borisa Pasternaka. U Sekciji 4 procentualno je urađeno 100% od ukupne kanalizacione mreže, kao i 100% vodovodne mreže.</p>
<b>5</b>	<b>Sekcija 5</b>	
	Plan. radovi do datuma izvještaja	90%
	Izvršeni radovi do datuma izvještaja	90%
	Napomena	<p>Izrada završnog sloja trotoara od asfalt betona AB-11 debljine d=5cm, (ispitna dionica). Izrada završnog sloja kolovozne konstrukcije u Geteovoj ulici od BHNS-16 debljine sloja d=7cm, (ispitna dionica).</p>

		U Sekciji 5 procentualno je urađeno 99,99% od ukupne kanalizacione mreže, kao i 100% vodovodne mreže.
<b>6</b>	<b>Sekcija 6</b>	
	Plan. radovi do datuma izvještaja	80%
	Izvršeni radovi do datuma izvještaja	80%
	Napomena	<p>U ovoj Sekciji je bilo vrlo malo aktivnosti u prethodnom mjesecu, a u skladu sa važećom dinamikom radova.</p> <p>Izvršeno je spajanje kanalizacione i vodovodne mreže, Sekcija 6 i 7, spoj u ulici Dušana Baranjina.</p> <p>Postavljanje betonskih ivičnjaka 18/24mm na betonskoj podlozi d=10cm. Montaža PE cijevi DN50mm, za kablove ulične rasvjete sa postavljanjem štitnika upozoravajuće trake i FeZn trake u ulici Dušana Baranjina.</p> <p>U Sekciji 6 procentualno je urađeno 98,35% od ukupne kanalizacione mreže, kao i 100% vodovodne mreže.</p>
<b>7</b>	<b>Sekcija 7</b>	
	Plan. radovi do datuma izvještaja	75%
	Izvršeni radovi do datuma izvještaja	75%
	Napomena	<p>Završeno sa izvođenjem radova na kišnoj, fekalnoj kanalizaciji i vodovodnoj mreži.</p> <p>Spajanje vodovodne mreže iz ulice Borisa Pasternaka sa vodovodnom mrežom u ulici Dušana Baranjina.</p> <p>Spajanje kućnih priključaka u ulici 18. novembra na vodovodnu mrežu – gotovo svi završeni.</p> <p>U Sekciji 7 procentualno je urađeno 100% od ukupne kanalizacione mreže, kao i 100% vodovodne mreže.</p>
<b>8</b>	<b>Sekcija 8</b>	
	Plan. radovi do datuma izvještaja	82%
	Izvršeni radovi do datuma izvještaja izvještaja	82%
	Napomena	Završena je postavku slivnika u ulici Pere Stanića.

		U Sekciji 8 procentualno je urađeno 99,34 od ukupne kanalizacione mreže, kao i 100% vodovodne mreže.
<b>9</b>	<b>Sekcija 9A</b>	
	Plan. radovi do datuma izvješta	75%
	Izvršeni radovi do datuma izvještaja	75%
	Napomena	<p>Izvršeno polaganje PE cijevi za uličnu rasvjetu u ulici Svetozara Ćorovića. Prenos karakterističnih tačaka raskrsnice, kružni tok a u skladu sa nivelacionim planom iz idejnog rešenja koji nam je dostavljen. Dovođenje donjeg nosivog sloja tampona od šljunka prirodne granulacije na projektovanu kotu i to u delu ulice Svetozara Ćorovića i u ulici Kulina Bana.</p> <p>U Sekciji 9A procentualno je urađeno 100% od ukupne kanalizacione mreže, kao i 100% vodovodne mreže.</p>

**NAPOMENA: Ukupno je urađeno 98,2% kanalizacione mreže i 98,4% vodovodne mreže.**